

Утверждаю:
Директор МКП «СВК»

Д.А.Кинёв

« 6 » апреля 2026 г

План подготовки

единой теплоснабжающей организации Муниципальное казенное предприятие ЗАТО Северск

«Самусьский водоканал»

(наименование организации)


к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения. Планируемые мероприятия.	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
	1. Центральная отопительная котельная, пос.Самусь, ул. Набережная, 7			
1.1	Замена арматуры (клапан питания котлов, краны питательных линий котлов №1 и №3, дренажные и продувочные краны, краны ХВП)	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС
1.2	Ремонт дымовой трубы	13.07.2026	30.08.2026	
1.3	Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ-25-14	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС
1.4	Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла ДЕ-25-14 (ЭБ1-808И)	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС
1.5	Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла ДКВР 10-13 (ЭБ1-330П)	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС
1.6	Ревизия сетевых насосов, при необходимости ремонт насосов	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС

1.7	Гидравлические испытания котлов рабочим давлением		26.07.2026	полное отключение ГВС
1.8	Ревизия оборудования химводоподготовки		27.07.2026	полное отключение ГВС
1.9	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети пос.Самусь, протяженностью 16,094 км на плотность и прочность	26.05.2026	30.05.2026	после сезонные испытания
1.10	Замена арматуры на ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-10	01.07.2026	20.08.2026	
1.11	Техническое диагностирование тепловой сети по ул.Войкова	01.06.2026	30.06.2026	
1.12	Ремонт участка магистрали тепловой сети (замена труб бм, ремонт теплоизоляции труб)	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС
1.13	Ревизия запорной арматуры на магистральных тепловых сетях, замена при необходимости	13.07.2026	26.07.2026	полное отключение ГВС
1.14	Ревизия запорной и регулирующей арматуры на распределительных сетях		25.08.2026	
1.15	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети на прочность и плотность -16,094 км		20.08.2026	после ремонтные испытания
1.16	Восстановление изоляции трубопроводов тепловой сети		25.08.2026	
1.17	Приобретение аварийного запаса топлива (мазут)		10.09.2026	
1.18	Осмотр зданий и сооружений на готовность к работе в зимних условиях		01.09.2026	
1.19	Проверка наличия и приобретение запаса материальных ресурсов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.		01.09.2026	
1.20	Проведение противоаварийных тренировок по действиям персонала при нарушении электроснабжения котельной		15.09.2026	

	2. Котельная пос.Самусь, ул.Камышка, 2а, стр.11			
2.1	Чистка котлов и дымоходов от нагара, золы и шлака. Мелкий ремонт котлов. Замена арматуры.	26.05.2026	30.05.2026	
2.2	Режимно-наладочные испытания котла НР-18, котла КВр-1,63, котла КВр-1,86-95Р	01.04.2026	30.04.2026	
2.3	Режимно-наладочные испытания ХВП	01.04.2026	30.04.2026	
2.4	Побелка стен в помещении котельной		30.05.2026	
2.5	Окраска дымовой трубы		01.09.2026	
2.6	Ревизия насосов ХВП, при необходимости ремонт		30.05.2026	
2.7	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети пос.Самусь, ул. Камышка, протяженностью 1,771 км на плотность и прочность	26.05.2026	30.05.2026	после сезонные испытания
2.8	Ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание теплосети 1,771 км после окончания ремонтных работ		10.09.2026	
2.9	Ремонт теплоизоляции трубопроводов тепловой сети		30.08.2026	
2.10	Обеспечение запасов основного топлива (приобретение угля, заключение договоров поставки)		20.08.2026	
2.11	Проведение противоаварийных тренировок по действиям персонала		25.05.2026 10.09.2026	
2.12	Осмотр зданий и сооружений на готовность к работе в зимних условиях		05.09.2026	
2.13	Приобретение запаса материальных ресурсов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.		01.09.2026	

Заместитель директора по теплоснабжению



А.И.Митюкевич