



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2025

№ 576-ра

Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

В целях исполнения пункта 50 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы.

2. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://зато-северск.рф>).

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.Диденко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от 30.06.2025 № 576-ра

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85.

Программа была направлена на повышение эффективности транспортной системы ЗАТО Северск. В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью Программы являлось улучшение состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск и качества транспортного обслуживания на территории ЗАТО Северск.

Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:

улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск;

снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск;

поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г.Северска;

формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок.

В отчетный период осуществлялась реализация пяти подпрограмм, каждая из которых была направлена на решение одной из поставленных задач:

подпрограммы 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети»;

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск»;

подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры»;

подпрограммы 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»;

подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

Ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнитель Программы – Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась участниками Программы.

Участниками Программы являлись Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы

Таблица 1

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации, год	Объем финансирования, тыс. руб.	В том числе за счет средств				внебюджетных источников
				федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети»	Всего	1145596,17	80000,00	781000,00	284596,17	0,00	
		2021	161361,13	80000,00	30000,00	51361,13	0,00	
		2022	182399,84 <*>	0,00	117000,00	65399,84 <*>	0,00	
		2023	409745,12	0,00	317000,00	92745,12	0,00	
		2024	406578,90 <*>	0,00	317000,00	89578,90 <*>	0,00	
		2025	213540,06	0,00	0,00	213540,06	0,00	
		2026	108000,00	0,00	0,00	108000,00	0,00	
2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск»	Всего	80868,50	0,00	0,00	80868,50	0,00	
		2021	16446,81	0,00	0,00	16446,81	0,00	
		2022	15109,72	0,00	0,00	15109,72	0,00	
		2023	17702,45	0,00	0,00	17702,45	0,00	
		2024	31609,52	0,00	0,00	31609,52	0,00	
		2025	5862,78	0,00	0,00	5862,78	0,00	
		2026	5862,78	0,00	0,00	5862,78	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры»	Всего	1192690,81	0,00	0,00	1192690,81	0,00
		2021	232973,40	0,00	0,00	232973,40	0,00
		2022	284583,19	0,00	0,00	284583,19	0,00
		2023	329543,50	0,00	0,00	329543,50	0,00
		2024	345612,09 <*>	0,00	0,00	345612,09 <*>	0,00
		2025	154461,10	0,00	0,00	154461,10	0,00
		2026	213490,20	0,00	0,00	213490,20	0,00
4.	Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»	Всего	80486,39	0,00	0,00	80486,39	0,00
		2021	44773,28	0,00	0,00	44773,28	0,00
		2022	11827,21	0,00	0,00	11827,21	0,00
		2023	10546,79 <*>	0,00	0,00	10546,79 <*>	0,00
		2024	14602,41 <*>	0,00	0,00	14602,41 <*>	0,00
		2025	12371,19	0,00	0,00	12371,19	0,00
		2026	22371,19	0,00	0,00	22371,19	0,00
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»	Всего	119109,29	246,65	0,00	118862,64	0,00
		2021	25645,95	0,00	0,00	25645,95	0,00
		2022	27493,06	0,00	0,00	27493,06	0,00
		2023	31344,95	246,65	0,00	31098,30	0,00
		2024	34625,33	0,00	0,00	34625,33	0,00
		2025	31977,29	0,00	0,00	31977,29	0,00
		2026	32104,77	0,00	0,00	32104,77	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Программе	Всего	2618751,16	80246,65	781000,00	1757504,51	0,00
		2021	481200,57	80000,00	30000,00	371200,57	0,00
		2022	521413,02 <*>	0,00	117000,00	404413,02 <*>	0,00
		2023	798882,81 <*>	246,65	317000,00	481636,16 <*>	0,00
		2024	833028,25 <*>	0,00	317000,00	516028,25 <*>	0,00
		2025	418212,42	0,00	0,00	418212,42	0,00
		2026	381828,94	0,00	0,00	381828,94	0,00

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 13662,33 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 363,85 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 21,37 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядело следующим образом:

местный бюджет – 1 757 504,51 тыс. руб;
 федеральный бюджет – 80 246,65 тыс. руб;
 бюджет Томской области – 781 000,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 2 593 934,12 тыс. руб. (98% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).

Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.

Таблица 2

Срок реализации, год	План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.)	Процент выполнения, %
2021	481200,57	479126,16	99,57
2022	521413,02	517461,1	99,2
2023	798882,81	772604,3	96,7
2024	833462,68	824742,56	99
Итого по Программе	2 634 959,08	2 593 934,12	98

В целом реализация Программы имела высокую эффективность. Показатели реализации в основном находились на плановом уровне или имели положительную динамику.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации муниципальной программы « Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Таблица 3

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности								Причины невыполнения (при наличии)
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проц.	22,94	22,94	30,6	30,6	25,57	25,57	23,42	23,42	-
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, на 10 тыс.	ед.	0,75	0,75	1,36	1,36	0,75	0,75	1,14	1,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортных средств)										
Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети	проц.	71	71	100	100	100	100	100	100	-
Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом	тыс. чел.	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	-
Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства	км; тыс. м	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего	проц.	77,06	77,06	69,4	69,4	74,43	74,43	76,58	76,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пользования местного значения										
Общая протяженность объектов улично- дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом)	км, тыс. м	13,19	13,19	17,42	17,42	32,85	32,85	45,48	45,48	-
Количество зарегистрированных дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	38	38	68	68	33	33	64	64	-
Количество зарегистрированных дорожно- транспортных происшествий с участием детей	ед.	6	6	8	8	5	5	5	5	-
Число лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях	чел.	3	3	6	6	3	3	5	5	-
Число детей, погибших в дорожно- транспортных происшествиях	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска	проц.	0,48	0,48	0,52	0,52	0,41	0,41	0,52	0,52	-
Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях	тыс. м ²	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ	проц.	100	100	100	100	100	100	100	100	-
Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск	проц.	97	97	97	97	97	97	97	97	-
Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в	проц.	32,8	32,8	30	30	27,5	27,5	25	25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ремонт или переоборудования										

Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск.

В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:

увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск;

обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования подпрограммы 1 за весь период реализации Программы составил 1 145 596,17 тыс. руб.

Реализация подпрограммы 1 имела высокую эффективность. Показатели реализации находились на плановом уровне.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.

Реализация основного мероприятия «Строительство и ремонт улично-дорожной сети» позволила повысить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 78,58%. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, составила 45,48 км.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» Программы (далее – подпрограмма 2) была направлена на улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск.

В ходе реализации подпрограммы 2 решались следующие задачи:

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением по источникам финансирования представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования подпрограммы 2 за весь период реализации Программы составил 80 868,50 тыс. руб. Финансирование мероприятий производилось из местного бюджета.

Реализация подпрограммы 2 имела высокую эффективность. Показатели реализации находились на плановом уровне.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 2 выглядят следующим образом.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» Отделом информационной политики Администрации ЗАТО Северск размещались в средствах массовой информации статьи и пропагандистские материалы.

В рамках реализации основного мероприятия «Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения» 12 детских садов были оснащены специализированными элементами дорожного обустройства и обучения. Ежегодно проводился конкурс, направленный на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения.

В рамках реализации основного мероприятия «Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения» проведена следующая работа:

- ежегодно на улично-дорожную сеть ЗАТО Северск наносилась дорожная разметка;
- установлены 12 новых искусственных неровностей;
- установлены 3 новых светофорных объекта;
- приобретены и установлены более 1000 дорожных знаков;
- ликвидированы 3 пешеходных перехода;
- ежегодно осуществлялась расчистка придорожных полос от поросли в объеме 640 мЗ.

Реализация ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» и одноименного комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) позволила выполнять работы по текущему содержанию светофоров, дорожных знаков, дорожных и пешеходных ограждений и сигнальных столбиков.

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» Программы (далее – подпрограмма 3) была направлена на улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск.

В ходе реализации подпрограммы 3 решались следующие задачи:

- текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска;
- обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест;

обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 3 с распределением по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования подпрограммы 3 за весь период реализации Программы составил 1 192 690,81 тыс. руб. Финансирование мероприятий производилось из местного бюджета.

Реализация подпрограммы 3 имела высокую эффективность. Показатели реализации находились на плановом уровне.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 3 выглядят следующим образом.

Реализация ВЦП «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» и одноименного КПМ позволила выполнить работы по инструментальной диагностике дорог. Ежегодно проводилась диагностика приблизительно 135 км дорог.

В рамках ВЦП и КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» за период действия Программы осуществлено 1035 проверок в рамках технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети. Осуществлялся диспетчерский контроль в отношении 12 муниципальных маршрутов.

Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы (далее – подпрограмма 4) была направлена на формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок.

В ходе реализации подпрограммы 4 решались следующие задачи:

- организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 4 с

распределением по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования подпрограммы 4 за весь период реализации Программы составил 80 486,39 тыс. руб. Финансирование мероприятий производилось из местного бюджета.

Реализация подпрограммы 4 имела высокую эффективность. Показатели реализации находились на плановом уровне.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 4 выглядят следующим образом.

Реализация ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» и одноименного КПМ позволила выполнять работы по перевозке пассажиров и багажа по 8 городским и 4 пригородным муниципальным маршрутам.

В рамках реализации основного мероприятия «Устройство и ремонт остановок общественного транспорта» за время реализации подпрограммы 4 установлено 5 новых остановочных павильонов и ежегодно осуществлялся ремонт существующих остановочных павильонов.

Выполнение подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, которое реализовывало меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий Программы и эффективному использованию финансовых средств.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 5 представлена в таблице 1.

Целевые показатели результативности подпрограммы 5 достигнуты в полном объеме.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» в период реализации в Программу вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Цель изменения	Обоснование изменения	Реквизиты нормативного правового акта
1	2	3	4
1.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 № 1727 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»
2.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2022 № 325 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»

1	2	3	4
		плановый период 2023 и 2024 годов»	
3.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 1337 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»
4.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.03.2023 № 401-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»
5.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.08.2023 № 1567-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»
6.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 № 770-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»
7.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 № 3049-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»

1	2	3	4
8.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 № 5368-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели оценки	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Степень достижения целей и решения задач Сдп	0,98	1,00	0,99	0,98
Степень освоения средств Сос	1,00	0,99	0,97	0,99
Оценка эффективности реализации Программы	5	5	5	5

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за все годы реализации имела высокий уровень эффективности.

Учитывая эффективность Программы, необходимо продолжать реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности и транспортного обслуживания программным способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы.